

## **Aus dem Bautenstandsbericht 1/2019:**

### **Ortsteile von Villmar allgemein:**

#### **Baumaßnahmen EKVO 2017/18 OD Villmar**

Aktuell werden die Gehwege entlang der Weilburger Straße eingebaut. Begonnen wird mit den Rinnen und Rundborden. Am Zeitfahrplan bis April 2019 fertig zu sein, wird festgehalten. Positiv ist in diesem Zusammenhang die Witterung zu sehen. Die Arbeiten können so zügig weiter fortgeführt werden.

#### **Baumaßnahme EKVO Höhenstraße/Feldstraße Aumenau und Rathausstraße Seelbach**

Die Arbeiten in der Rathausstraße Seelbach sind fertig. Lediglich in Aumenau sind noch einige Restarbeiten durchzuführen. Die Oberflächen sind aber bereits wieder hergestellt.

#### **Baumaßnahme EKVO OD Seelbach**

Die Arbeiten sind fertiggestellt.

#### **Lüftung und Küche Volkshalle Weyer**

Die Arbeiten für die Lüftung sind Anfang des Jahres vergeben worden. Ein Ortstermin fand am 15.02.2019 mit dem Bieter statt, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Bauamtsseitig werden die Hallenbelegungen und die Festivitäten berücksichtigt.

#### **Einlaufbauwerk Außengebiete im Bereich Untergasse, Weyer**

Hier sind die Kanalarbeiten inkl. Zuleitung zum Graben Richtung Feldweg nach Münster abgeschlossen. Lediglich ein Vereinigungsbauwerk ist noch nicht fertig. Die Baufirma wird aller Voraussicht nach im Februar fertig.

#### **Kultur- und Sozialzentrum (KUS) Aumenau**

Die Arbeiten wurden wieder aufgenommen. Laut der Sanitärfirma soll die Querlüftung bis zur 8. KW eingebaut sein. Die Spachtelarbeiten und Malerarbeiten an den beiden Decken sind beendet. Der Arbeitskreis wird voraussichtlich die Streicharbeiten an den Wänden Ende Februar beginnen. Ende Februar/Anfang März soll dann auch die Tischlerfirma, die die Türen und Fenster eingebaut hat, die Restarbeiten und die kleinen Mängel beheben. Im Anschluss können die Bodenbelagsarbeiten stattfinden und die Dachdämmung beauftragt werden.

## **WLAN Dorfgemeinschaftshäuser**

Die Fördermittel von der WI Bank sind bereits genehmigt. Im nächsten Schritt wird bauamtsseitig mit einem Elektriker die Installationen ausgearbeitet, die nötig sind, um die diversen Hotspots zu einem jeweiligen geplanten Router zu führen.

Die Hardware wird in Kürze von der Firma für die WLAN-Spots bestellt. Die Lieferung benötigt nach Rücksprache ca. 6-8 Wochen.

## **Brotweg 1 Erschließung (Gewerbegebiet) Villmar**

Die Vorplanungen für den Endausbau des Gewerbegebiets wurden Ende letzten Jahres bereits vergeben und begonnen. Eine Feldvermessung hat ebenfalls bereits stattgefunden. Nach Haushaltsgenehmigung kann mit der Ausschreibung für den Endausbau und die Erschließung begonnen werden. Die Erschließung beinhaltet auch den Regenwassersammler bis zum Regenrückhaltebecken.

## **Hangrutsch Straße L 3323 Aumenau in Richtung Weilburg**

Die Vorplanungen von Hessen Mobil sind soweit abgeschlossen. Bauamtsseitig wird in der Maßnahme noch eine Trinkwasserleitung mit Schutzrohr in der Straße neu verlegt (ca. 25m). Die Arbeiten werden nach Fertigstellung der OD Villmar begonnen, Zeitraum ca. April/Mai 2019. Die Arbeiten dauern voraussichtlich ca. 2 Monate. Näheres zu gegebener Zeit.

## **Ausschreibung Weyandstraße Villmar / OD Weyer**

### **Kanalauswechselung und teilweise Trinkwasserleitungserneuerung**

Die Ausschreibung für die Weyandstraße in Villmar wurde veröffentlicht. Die Submission ist für Ende März terminiert. Mit der Maßnahme soll kurzfristig begonnen werden. Wie üblich, werden die Anwohner im Vorfeld zu einem Bürgerinformationsabend eingeladen. In Kürze werden auch die Anwohner der OD Weyer informiert. Die Ausschreibung hierzu steht vor der Veröffentlichung.

## **Undichtes Dach der Leichenhalle Friedhof Weyer**

Hier gibt es demnächst noch eine abschließende Prüfung (nach einem starken Regen oder durch künstliche Beregnung). Sollte hier das Resultat negativ sein, so ist die Gemeinde gezwungen, das Dach grundhaft zu erneuern, da bereits des Öfteren versucht wurde das Dach zu reparieren.

## **Rampe am Treppenaufgang Leichenhalle Friedhof Villmar**

Mit den Arbeiten wurde begonnen.

**gez. Buchhofer, Bauamtsleiter**