

Aus dem Bautenstandsbericht 6/2021:

Ortsteile von Villmar allgemein:

Baumaßnahme EKVO Weyandstraße / Lahnufer

Die Baumaßnahme ist bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt. Die Straße ist auch schon Do. abends freigegeben.

OD Weyer

Die Anwohner sind hier, wie bereits angeschrieben und im Sommer über die kommende Maßnahme informiert worden. Demnach wird mit der Baustelle Anfang nächsten Jahres begonnen. Daran soll festgehalten werden.

OD Aumenau

Die Anwohner sind hier noch nicht informiert worden wie angesprochen, da es nochmal Gespräche gab mit Hessen Mobil. Demnach wird noch entschieden, wie die einzelnen Bauabschnitte letztlich gewählt werden. Der Radweg R7 soll auf jeden Fall einen Lückenschluss erhalten von der Brücke bis zur Fürfurter Straße. Im Januar werden hier wieder die Gespräche aufgenommen. Für den Baubeginn ist der Juli 22 vorgesehen. Wenn die Abschnitte festliegen werden die Anwohner informiert.

Brandsanierung König Konrad Halle

Sämtliche Gewerke im Innenbereich sind jetzt vergeben worden. Der Bauablaufplan sieht vor, dass, wenn alles günstig verläuft, die Arbeiten Februar März. abgeschlossen sind. Für die Elektrikerarbeiten wurde nur das Los 1 und Los 3 Notbeleuchtung beauftragt. Sobald der Vertretungsbeschluss vorliegt wird dann in diesem Jahr noch das Los 2 Bühnentechnik in reduzierter Form beauftragt.

Der kleine Saal sowie das Foyer der KKH sollen bereits nach der 4 KW 2022 wieder nutzbar sein.

Mit dem Büro für Heizungstechnik wurde ebenfalls bereits gesprochen. Hier sind alle nötigen Informationen ausgetauscht worden für die Planung die dann 2022 beginnt.

Sanierung Trinkwasserleitungen Weyer

Die Arbeiten hier sind zumindest in der Hahnbergstraße und im Akazienweg fertig. Auch im Hainbuchenweg sind schon einige Rohlängen verbaut worden. Die Firma hat den Auftrag bekommen zu den Feiertagen hin Asphalttrampen in Fahrtrichtung einzubauen für die Höhendifferenz Tragschicht zur vorh. Deckschicht. Die Straße wird auch nochmal gekehrt.

Die Deckschicht der Straße ist dann für das nächste Jahr geplant.

Glasfaser Villmar, Aumenau, Weyer und Seelbach

Die sog. POP's (großer Verteilerkästen für die Ortschaften) für die Ortsteile Aumenau, Villmar, Seelbach und Weyer sind bereits gesetzt. Auch die kleineren Verteilerkästen (DP) sind bereits in Seelbach und Aumenau angezeichnet. Die Tiefbauarbeiten haben hier

ebenfalls schon begonnen in den Ortsteilen Seelbach und Aumenau. In diversen Straßenabschnitten und Gehwegbereichen wurden gerade bei Mischflächen (Asphalt und Pflaster) die Flächen wieder einheitlich hergestellt. Dies gilt besonders für Gehwege. Die nächste Baubegehung in der Sache ist für die KW 51 geplant.

HB Weyer

Die Submission hat hier nun stattgefunden. Die Preise waren zum Budget HH21 auskömmlich. In Kürze wird die Auswertung der Angebote erwartet, damit die Arbeiten beauftragt werden können.

FW Sirenen

Die Gespräche mit dem Büro und der Verwaltung als auch mit der FW haben stattgefunden. Im nächsten Schritt gibt es im Januar eine gemeinsame Begehung der Standorte vor Ort, wo dann final die Texte für die Ausschreibung erstellt werden. Im Anschluss daran wird dann die Vergabe forciert.

Akustikdecke KIGA Villmar

Die Trockenbauarbeiten waren hier bereits vor ein paar Monaten vergeben worden. Die Firma hat nun in einer schnellen Aktion, die o. g. Akustikdecken die für das Jahr 2021 geplant waren noch umgesetzt.

gez. Buchhofer, Bauamtsleiter