

Aus dem Bautenstandsbericht 4/2022:

Ortsteile von Villmar allgemein:

OD Aumenau

Die Veröffentlichung für die Ausschreibung hat sich verschoben. Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist für Ende Juli geplant. Die Submission ist für den 24.8.22 vorgesehen. Die Bindefrist endet Ende September, so dass bis dahin die Leistung beauftragt wird. Baustellen Beginn wäre dann spät. Mitte Oktober. Hessen Mobil wird rechtzeitig eine Veröffentlichung durchführen. Im Vorfeld wird die Gemeinde schon Umleitungspläne usw. erhalten für die Veröffentlichung im Boten und der Gemeindehomepage.

Ein Bürgerinformationsabend ist vor dem Start der Baustelle geplant.

Brandsanierung König Konrad Halle

Die Arbeiten sind soweit abgeschlossen. die Tische und Stühle wurden auch bereits geliefert. Aktuell gehen noch ein paar Schlussrechnungen im Bauamt ein. Das Gespräch mit der Versicherung und der Endabrechnung wird dann voraussichtlich im September stattfinden. Die Heizung wurde nochmal in einigen Gremien final abgehandelt. Das Blockheizkraftwerk ist bereits bestellt und die Ausschreibung der restlichen Anlage findet jetzt im August statt. Vergabe also spät. Im September.

Baubeginn wäre dann frühestens Mitte September und Fertigstellung ist im Oktober anvisiert.

HB Weyer

Wie schon im letzten Bericht beschrieben wurde nun aktuell die 1. Wasserkammer fertiggestellt. Diese wird nach der Trocknungsphase Ende August wieder in Betrieb gehen. Dann wird auch die zweite Kammer geleert und dort die Decke saniert.



FW Sirenen

Das Baustellengespräch mit der Bieterfirma hat vor 2 Wochen stattgefunden. Da wurden nochmal alle Standorte angefahren und die Arbeiten besprochen. Der Baubeginn ist für Mitte August vorgesehen.

Mischgebiet und äußere Erschließung Lamboiswies

Mit der Bieterfirma steht die Verwaltung in Kontakt. In Kürze wird ein Termin benannt, wo dann auch offiziell mit der Maßnahme begonnen wird. Veröffentlichung im Boten und Homepage erfolgt.

Bauhof Platzgestaltung und Schüttgutboxen

Die Angebotsabfrage läuft an. Die Auswertung der Angebote und die Beauftragung sind dann für Ende August geplant.

gez. Buchhofer, Bauamtsleiter